



## Verslag informatiebijeenkomst project “vervangen verharding en riolering Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o ”

Verslag van 16-01-2015, aanvang 19.30 uur Casca de Prinsenhof (Glipperweg 57)

Aanwezig namens gemeente Heemstede

Afdeling Uitvoering Openbare Ruimte: dhr. ing. J.A.V. Lamers  
dhr. P. Busking

Aanwezig namens Elan Wonen: dhr. F. de Koning  
mevr. M. Flohr

Aanwezig namens De Bie Wegenbouw: dhr. E. Muller (bedrijfsleider)  
dhr. P. Vermaat (uitvoerder)  
dhr. D. van Baekel (project-medewerker)

### **Opening:**

Dhr. Lamers opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte (± 65 bewoners) welkom. De bovengenoemde aanwezigen worden voorgesteld aan de bewoners. Dhr. Lamers geeft aan dat de informatieavond is bedoeld om de bewoners te informeren over de geplande werkzaamheden in verband met vervanging van het hoofdriool. De voorbereiding van het project is eind 2013 gestart. Hiervoor is een klankbordgroep samen gesteld. Een aantal bewoners heeft hieraan actief deelgenomen. De definitieve besluitvorming heeft medio 2014 plaats gevonden. In de huidige situatie is er sprake van 1 riool welke wordt vervangen door 2 rioolbuizen. Mede door de huidige parkeerproblematiek wordt de verkeerssituatie opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat er meer parkeergelegenheid na gereed worden van het project. Een gedeelte van de wijk zal eenrichtingsverkeer worden. De groenvoorziening wordt ook opnieuw ingericht. In de besluitvorming is gekozen voor klinkers i.p.v. asphalt. Dit heeft als voordeel dat de snelheid van het verkeer in toom wordt gehouden en demping van het geluid. In overleg met het waterleidingbedrijf is besloten om gelijktijdig ook het waternet (gedeeltelijk) te vervangen. Alle openbare verlichting wordt tijdens dit project vervangen door led verlichting. Dit is een primeur voor de gemeente Heemstede.

### **Uitleg werkzaamheden:**

Dhr. Muller bedankt namens De Bie Wegenbouw de gemeente Heemstede voor het vertrouwen met de gunning van dit project. Hij licht toe dat de Bie Wegenbouw onderdeel is van de Gevel tot Gevel groep. Er is een (concept)planning gemaakt welke wordt getoond aan de aanwezigen. Hierin is opgenomen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 7 tot en met week 47. De bewoners worden ingelicht middels deze informatiebijeenkomst en tijdens de werkzaamheden zal er wekelijks een spreekuur worden gehouden. De locatie is nog niet definitief vast gesteld. Tevens wordt een website open gesteld waarop alle informatie met betrekking tot het project wordt vermeld. Met alle ondernemers uit het project wordt een (individuele)afspraken gemaakt om de overlast tot het minimum te beperken. Als voorbeeld wordt de supermarkt genoemd. De supermarkt

is in week 16/17 gesloten doordat deze verbouwd zal gaan worden. Gelijktijdig worden dan de werkzaamheden ingepland welke benodigd zijn voor het project. De werkzaamheden worden per straat uitgevoerd. Dit voorkomt dat de hele wijk tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar is. Op basis van ervaring wordt door dhr. Muller aangegeven de overlast minder zal zijn wanneer in fases wordt gewerkt. In week 7 worden de bomen in de wijk weg gehaald zodat hierdoor meer parkeerplekken ontstaan. Tevens wordt in sommige straten 1 richtingsverkeer ingesteld. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen de bewoners een brief waarin alle voor de bewoners relevante zaken worden aangegeven.

**Vragen:**

Er wordt aan de bewoners gelegenheid gegeven om vragen te stellen welke indien mogelijk gelijktijdig worden beantwoord.

**Sluiting:**

Aan het eind van de presentatie bedankt dhr. Muller alle bewoners voor hun aanwezigheid en enthousiasme en ziet uit naar een prettige samenwerking om zodoende het project te laten slagen. Hij benoemt nogmaals de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het wekelijkse spreekuur. Alle getoonde informatie uit zijn presentatie is uitgereikt aan de bewoners.

Namens De Bie Wegenbouw B.V.

Dennis van Baekel  
Projectmedewerker